

新庁舎等建設 I 期工事の進捗状況（令和3年6月）

※附属棟の工事は一時中断していますので主に、庁舎棟の写真を掲載しています。

※附属棟は非常用発電機のオイルタンクの設置が完了した後に再開します。

年	月日	建設予定地（東側）（庁舎棟）	建設予定地（西側）（附属棟）
2021年	6月10日	<p>マットスラブの最終工区（西側）のコンクリート打設を行っています。東側から擁壁工事を始めています。</p> 	
2021年	6月15日	<p>地下部分の擁壁工事と免震装置設置部分の基礎工事をを行っています。</p> 	
2021年	6月22日	<p>建物揺れを少なくするための免震装置の設置を行っています。非常用発電機用のオイルタンクを設置するため掘削工事をを行っています。</p> 	
2021年	6月29日	<p>庁舎棟の西側半分に1階の床梁等のための型枠工事が始まりました。附属棟工事は一時中断しており、今月中の進捗はありません。</p> 	