

新庁舎等建設 I 期工事の進捗状況（令和4年3月）

年	月日	建設予定地（東側）（庁舎棟）	建設予定地（西側）（附属棟）
2022年	3月13日	庁舎棟・附属棟ともに、ボード張りなどの内部工事については、引き続き行っています。南側についても、外壁関連工事が終了したので、足場を解体しています。南側外壁については、西日対策の有孔金属板を設置しています。 また、屋外の駐輪場や受水槽の工事も始まりました。 南面 	
2021年	3月24日	庁舎棟・附属棟ともに、ボード張りなどの内部工事については、引き続き行っています。 北面・東面についても、外壁関連工事が終了したので、足場を解体しています。 また、西面については、庁舎棟と附属棟の間の作業スペースの庇の工事をしています。 北面  東面 	内部工事（議場）  作業スペース庇 